



Hoja de modificaciones 3

Fecha modificación:	30/03/2023
Orden de producción:	CC-16897/16898-AE
Plazo de entrega:	
Cliente:	Oilogist H&B, S.L
Contacto:	
Teléfono:	
Comercial:	Antonio Serrano

Ud.	Denominación	Precio unitario	Importe PVP
*	Solicitan alargar el armario de las descargas, hacer un apartado en el lateral derecho para ubicar el Display y las cajas electrónicas.		
*	Solicitan de que el Motor Auxiliar, vaya ubicado fuera del armario		
*	Los rotativos seran aportados por el Cliente con los detalles del Cliente		
*	Montar soportes entre APIS para ubicar reducciones descargas. Montar tramo rejilla en parte inferior armario descarga (Fotos)		
*	Entregado (6) Mk-80 // (4) Mk-100 // (4) VK-100 // (4) Vk-80 // (2) Vk-50		
*	Entregado DOS juegos de TAGS Reciclados		
*	Entregados 4 Paneles de CEPESA para laterales y 2 para el fondo trasero. (COMPROBAR MEDIDAS DE LOS PANELES)		
	VER INFORME ADJUNTO		
		Total	

Durante la visita hecha por el cliente Oil logistic el día 28/03/2023, solicita los siguientes cambios.

1. Solicita que no se instale armario de precintos, y en cambio se haga un cambio en la construcción de APIS: longitud del armario +/- 3000 mm, distribuidos en un compartimiento de 600 mm con una estantería en la mitad para instalar los precintos, y otro compartimiento destinado a las APIS con una longitud de +/- 2340 mm; además de instalar 7 soportes para acoples y rejillas para protegerlos de derrames. (ver ilustración 1).



Ilustración 1: Disposición del armario

2. Aporta imagen de los adhesivos identificadores de producto que necesita (ver ilustración 2).



Ilustración 2: Adhesivo identificador de producto

3. El cliente, manifiesta no que quiere el motor sen un armario cerrado sino al descubierto (ver ilustración 3), cabe recalcar que tal como está en la imagen, las barras del soporte no cumplen con la normativa de protección ciclista, se ha de hacer algo similar pero obviamente cumpliendo la normativa y dejando fácil acceso a la batería.



Ilustración 3: Disposición del equipo-motor

Por otra parte, el cliente hizo entrega de parte del material que indica en el chequeo (faltarán los APIS tal y como cita en el chequeo).

Material aportado:

- 6- MK 80
- 4- MK 100
- 4- VK 100
- 4- VK 80
- 2- VK 50
- 2- Juegos de TAGS (reutilizados)
- 4- Paneles laterales (según normativa CEPSA)
- 2- Paneles traseros (según normativa CEPSA)