Hoja de modificaciones 3

Fecha modificación:	04/10/2023
Orden de producción:	CE-16919-T
Plazo de entrega:	
Cliente:	JOAN OILS
Contacto:	
Teléfono:	
Comercial:	ANTONIO SERRANO

Ud.	Denominación	Precio unitario	Importe PVP
*	Se modifico 5cm hacia la derecha dicha devanadera (sentido marcha) y se recortó estos 5cm para que no quedara ningún hueco, implicando modificación de tuberías		
*	Se modifica la bancada de dicha base de la Dev.Axial.		
*	Se modifica la posición de los compensadores		
*	Modificación situación de los compensadores montados en radial y por lo tanto modificación tubería		
*	Desmontar depósito de aceite del voladizo y montarlo en la parte trasera entre bastidor de camión, fabricar nuevo soporte		
*	Montar aletas guía devanadera radial en parte inferior visera, para evitar posible salida de la manguera en caso de que el chofer no la recoja Correctamente		
		Total	**1.132 €**